

**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания МОУ средней образовательной школы №2 по адресу: Костромская область, г. Нерехта, ул. Октябрьская, д.2»

Порядковый номер	Наименование и период выполнения работ
	Январь 2024 (начало с 20.01.2024)
1	Основные демонтажные работы (стены, перегородки, дверные коробки, полы, строительные конструкции), вывоз и утилизация строительного мусора
	Февраль 2024
1	Основные демонтажные работы (стены, перегородки, дверные коробки, полы, строительные конструкции), вывоз и утилизация строительного мусора
	Март 2024
1	Устройство подготовки под чистовые полы
2	Электромонтажные работы (протяжка кабеля, штробы)
3	Выполнение подготовительных работ по устройству сетей внутреннего водопровода и канализации
4	Выполнение подготовительных работ по устройству сетей внутреннего теплоснабжения
5	Вывоз и утилизация строительного мусора
	Апрель 2024
1	Подготовка стен под чистовую отделку, устройство перегородок
2	Устройство полов под финишную отделку
3	Электромонтажные работы (протяжка кабеля, штробы)
4	Устройство сетей внутреннего водопровода, канализации, подготовка ниш под устройство радиаторов
5	Демонтаж и монтаж оконных блоков, устройство откосов, подготовка под устройство подоконников
	Май 2024
1	Подготовка стен под чистовую отделку, чистовая отделка стен, устройство перегородок
2	Монтаж дверных блоков
3	Устройство сетей внутреннего водопровода, канализации, теплоснабжения
4	Устройство системы вентиляции

Врио главы администрации  
муниципального района  
С.А. Нукрев



5	Выполнение работ по финишной отделке полов
6	Электромонтажные работы
7	Монтаж подоконных досок
Июнь 2024	
1	Чистовая отделка стен
2	Монтаж дверных блоков
3	Устройство сетей внутреннего водопровода, канализации, теплоснабжения
4	Устройство системы вентиляции, монтаж вентиляционного оборудования
5	Выполнение работ по финишной отделке полов
6	Электромонтажные работы
7	Монтаж слаботочных систем (видеонаблюдение)
8	Устройство потолков
9	Устройство фасада
10	Кровельные работы
Июль 2024	
1	Чистовая отделка стен
2	Монтаж дверных блоков
3	Устройство сетей внутреннего водопровода, канализации, теплоснабжения, установка санфаянса и отопительных приборов
4	Устройство системы вентиляции, монтаж вентиляционного оборудования, установка конечного оборудования - решетки
5	Выполнение работ по финишной отделке полов
6	Устройство потолков
7	Электромонтажные работы, установка светильников, розеток, выключателей
8	Монтаж слаботочных систем (видеонаблюдение, скупд), установка финишного оборудования
9	Устройство фасада
10	Кровельные работы
Август 2024 (окончание 20.08.2024)	
1	Чистовая отделка стен
2	Устройство системы вентиляции, монтаж вентиляционного оборудования, установка конечного оборудования - решетки
3	Выполнение работ по финишной отделке полов и потолков
4	Электромонтажные работы, установка светильников, розеток, выключателей
5	Монтаж слаботочных систем (видеонаблюдение, скупд), установка финишного оборудования
6	Устройство фасада
7	Кровельные работы

Врио главы администрации  
муниципального района

С.А. Нукрев