

**В ходе реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году запланировано
благоустройство 5 дворовых и 1 общественной территории в городском
поселении город Нерехта**

21.01.2022 между г.п.г. Нерехта и департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области заключено соглашение о предоставлении субсидии на 2022 год (№34626101-1-2022-001), 14.03.2022 заключено доп. соглашение (№34626101-1-2022-001/1), общий размер субсидии составляет 14 877 570,00 руб.

Всего на 2022 год заключено контрактов на общую сумму 14 877 569,75 руб., в том числе:

федеральный бюджет – 11 043 450,00 руб.,

областной бюджет – 111 550, 00 руб.,

бюджет г.п.г.Нерехта – 3 722 569,75 руб.

Фото до начала выполнения работ по благоустройству придомовых территорий



г. Нерехта, ул. Металлистов, д. 10

ул. Металлистов, д. 10.
06.10.2021 заключен
муниципальный контракт №
14130000922100000022 с ИП
Чарковой С.А.
Цена контракта 2 649 524,26
руб.
Срок завершения работ не
позднее 01 сентября 2022 года.
По состоянию на 16.03.2022 к
работам не приступили.



г. Нерехта, ул. Калинина, д. 17

ул. Калинина, д. 17.
06.10.2021 заключен
муниципальный контракт
№ 14130000922100000023 с ИП
Чарковой С.А.
Цена контракта составила
2 078 967,67 руб.
Срок завершения работ не
позднее 01 сентября 2022 года.
По состоянию на 16.03.2022 к
работам не приступили.



г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 18

ул. Нерехтская, д. 18.
28.09.2021 заключен
муниципальный контракт
№ 14130000922100000020 с ИП
Чарковой С.А.

Цена контракта составила
988 454,66 руб.

Срок завершения работ не
позднее 01 сентября 2022 года.

По состоянию на 16.03.2022 к
работам не приступили.



г. Нерехта, ул. Нерехтская, д.3а

ул. Нерехтская, д. 3А:
06.10.2021 заключен
муниципальный контракт
№ 14130000922100000025 с ИП
Чарковой С.А.

Цена контракта составила
828 721, 44 руб.

Срок завершения работ не
позднее 01 сентября 2022 года.

По состоянию на 16.03.2022 к
работам не приступили.



г. Нерехта, ул. Орехова, д. 9

ул. Орехова, д. 9.
06.10.2021 заключен
муниципальный контракт
№ 14130000922100000024 с ИП
Чарковой С.А.

Цена контракта составила
1 749 189,02 руб.

Срок завершения работ не
позднее 01 сентября 2022 года.

По состоянию на 16.03.2022 к
работам не приступили.

Фото до начала выполнения работ по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)



Сквер на пл. Металлистов

Сквер на пл. Металлистов.

Электронный аукцион состоялся 14.09.2021 года.

18.10.2021 заключен муниципальный контракт № 14130000922100000028 с ИП Башмашниковой А.А.

Цена контракта 6 582 712,70 руб.

Срок завершения работ не позднее 01 августа 2022 года.

По состоянию на 16.03.2022 подрядной организацией получено разрешение на снос аварийных деревьев, ведутся подготовительные работы.

В настоящее время ИП Чарковой С.А и ИП Башмашниковой А.А. предоставлены графики производства работ по благоустройству территорий, приказы о назначении ответственных лиц за выполнение работ по благоустройству, согласованы макеты брендбуков, которые направлены на изготовление.

В целях реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», исполняемого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», постановлением администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области № 196 от 05.04.2019 утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2019-2023 годы» (далее- Программа), участником которого выступает Воскресенское сельское поселение.

В рамках Программы необходимо расселить 32 квартиры (62 человека), общая расселяемая площадь жилищного фонда — 1097,69 кв.м.), из них:

- муниципальная собственность – 20 квартир, площадью – 696,14 кв.м.
- частная собственность – 12 квартир, площадью – 401,55 кв.м.

В рамках реализации **I этапа** (2019-2020 г.) на территории Воскресенского сельского поселения расселено 28 жилых помещений (58 человек), из них:

- муниципальная собственность — 20 квартир, площадью 696,14 кв.м.;
- частная собственность — 8 квартир, площадью 253,09 кв.м.

Мероприятия по переселению выполнены в полном объеме, стоимость которых составила 22 615,6906 тыс. руб. (из них средства Фонда реформирования ЖКХ - 22 165, 638 тыс. руб., областного бюджета — 223,895 тыс. руб., бюджета Воскресенского сельского поселения — 226, 157 тыс. руб.).

В рамках реализации **II этапа** (2020-2021 г.) на территории Воскресенского сельского поселения расселено 3 жилых помещения (3 человека), из них:

- частная собственность — 3 квартир, площадью 110,85 кв.м.

Мероприятия по переселению выполнены в полном объеме, стоимость которых составила 1 571,000 тыс. руб. (из них средства Фонда реформирования ЖКХ — 1 539, 737 тыс. руб., областного бюджета — 15, 553 тыс. руб., бюджета Воскресенского сельского поселения — 15, 710 тыс. руб.).

В рамках **III этапа** мероприятий по переселению не запланировано.

В рамках **IV этапа** запланировано расселение 1 жилого помещения (1 человек) по адресу: п. Космынино, уч. Чистое, д.1-5 (площадь 37,6 кв.м.). Стоимость жилого помещения 669,0 тыс. руб.

В настоящее время администрацией Воскресенского сельского поселения в адрес департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области направлен реестр контрактов. После оплаты, программа будет выполнена в полном объеме.